

2022年保障性安居工程基本建成项目表6月份进度

| 序号 | 项目名称   | 项目地址                | 房源类别  | 建设单位 | 设计单位         | 施工单位           | 监理单位            | 年度基本建成计划情况   |            |                               | 年度基本建成计划进展情况 |                          |
|----|--------|---------------------|-------|------|--------------|----------------|-----------------|--------------|------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|
|    |        |                     |       |      |              |                |                 | 年度计划完成投资(万元) | 年度计划基本建成套数 | 年度计划基本建成建筑面积(m <sup>2</sup> ) | 已基本建成套数      | 已完成建筑面积(m <sup>2</sup> ) |
| 1  | 都市五星东区 | 日新河西、红海路南、新园路东、河海路北 | 棚改安置房 | 海赋建设 | 南通市规划设计院有限公司 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 江苏省苏通建工项目管理有限公司 | 15000        | 752        | 11.35                         | 0            | 0                        |
| 2  | 都市五星北区 | 中海路南、狮山路东、日新路西、红海路北 |       | 海赋建设 | 南通市规划设计院有限公司 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 江苏省苏通建工项目管理有限公司 | 45000        | 2404       | 36.62                         | 0            | 0                        |
| 3  | 汇成苑    | 张北路南、富江路东、岷江路西、丝绸路北 |       | 海赋建设 | 海门市建筑设计院有限公司 | 龙信建设集团有限公司     | 江苏省苏通建工项目管理有限公司 | 19000        | 1888       | 30.47                         | 1888         | 30.47                    |
| 4  | 新东花园   | 镇东路东、城河路南、为民路西、用地线北 |       | 海赋建设 | 南通勘察设计院有限公司  | 龙信建设集团有限公司     | 江苏科建工程项目管理有限公司  | 9000         | 874        | 14                            | 874          | 14                       |
| 合计 |        |                     |       |      |              |                |                 | 88000        | 5918       | 92.44                         | 2762         | 44.47                    |